

의정부지방법원 남양주지원청사 신축공사 건설사업관리용역 배치계획표(총차)

(용역기간: 2019.09.01 ~ 2022.02.28.)

2019.07.

| 구 분 | | | 2019 | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | 2022 | | 개월수 | 환산 |
|-----------------------|----------|-----|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|--------|---------|---------|--------|----|
| | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | | |
| 책 임 기술자 | 특급 | 9/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/28 | 30.000 | 34.410 | | |
| | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| 보 조 장 리 면 | 건축 1 | 초급 | | 11/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/28 | 28.000 | 17.192 | | |
| | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| | 건축 2 | 초급 | | | | | | | | | 7/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/28 | 20.000 | 12.280 | | |
| | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| | 토목 | 초급 | 9/1 | | | | 12/31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10/1 | | | 2/28 | 9.000 | 5.526 | | |
| | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | |
| | 조경 | 초급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12/1 | 2/28 | 3.000 | 1.842 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| | 기계 | 초급 | | | 11/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/28 | 28.000 | 17.192 | |
| | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| 전기 통신 분야 | 전기 책임 | 특급 | | 11/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2/28 | 28.000 | 32.480 | | |
| | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | |
| | 통신 | 중급 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5/1 | | | | | | | | | 2/28 | 10.000 | 8.630 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | 1.0 | | |
| 계 | | | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 156.000 | 129.552 | | |

※ 상주기술자 : 129.552 인·월
 ※ 기술지원기술자 : 12.955 인·월
 ※ 일반소방기술자 : 5.530 인·월
 ※ 전체기술자 : 149.477 인·월

의정부지방법원 남양주지원청사 신축공사 건설사업관리 기술지원기술자 배치계획표

2019. 07.

| 구 분 | | | 업 무 범 위 | 비 고 |
|----------------|--------------------|----|--|-----|
| 건축 분야 | 책임기술자 (건축) | | 1. 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용에 대한 상호 일치여부 등 설계도서 검토 2. 현장감리원의 능력범위를 벗어난 현장 시공상의 문제점에 대한 기술 검토와 민원사항에 대한 현지 조사 및 해결방안 검토 3. 중요한 설계변경에 대한 기술검토 | |
| | 분야 별 기술 자 | 건축 | 4. 설계변경 및 계약금액 조정의 심사 | |
| | | 구조 | 5. 기성 및 준공검사 | |
| | | 토목 | 6. 정기적(월1회 이상)으로 현장 시공상태를 종합적으로 점검,확인,평가하고 기술지도 및 보고서 제출(단, 구조, 토목, 조경은 해당기술자 배치기간 및 해당업무 발생시에 한함) | |
| | | 조경 | 7. 기타 감리업무 추진에 필요한 지원업무 | |
| | | 기계 | 8. 배치기간 30개월 (단, 소방분야는 28개월이며, 주1회 이상 현장 방문) | |
| 전기 통신 분야 | 책임감리원 (전기) | | 특급 | |
| | 보조감리원 (통신) | | 특급 | |
| 소방 분야 | 일반공사 감리원(소방) | | 고급 | |